ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА д.о.о. ДОО

ОБЈЕКАТ: БРЗА ПРУГА (98+149) BG-SU

МЕСТО: СТЕПАНОВИЋЕВО - НАДВОЖЊАК

ИНВЕСТИТОР: CCECC

БАТАЊИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 26.09.2023. 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12 до 16 укупно 4 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I			2		2	—
II						
III						

Температура: У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време: ____ (сунчано, облачно, киша)

____ (брзина ветра)

____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДНА 26.09.2023. НАРУЧИЛАЦ — CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD UVODI U POSAO IZVOĐAČA RADOVA – BALKANIJA DOO NOVI SAD PO UGOVORU OD 20.09.2023. (PO PONUDAMA 415, 416, 417 i 439/2023) NA IZVOĐENJU RADOVA I FAZA – FAZE PRODAJA i IZRADA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA OBJEKTU BRZE PRUGE (BEOGRAD) NOVI SAD – SUBOTICA, STACIONAŽA 98+149.

IZVOĐAČU SE PREDAJE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

– SAOBRAĆAJNI PROJEKAT BRZE PRUGE (BEOGRAD) NOVI SAD – SUBOTICA BR. 8.2.1.2. KOJI JE IZRADIO CIP SAOBRAĆAJNI INSTITUT.

ISPRED IZVOĐAČA RADOVA PRISUTNI SU: ROBERT KOTIĆEVIĆ i DIPL. ING. SLOBODAN PEJAGIĆ, A ISPRED NARUČIOCA DRAGOSLAVA ĐORĐEVIĆ.

– IZVOĐAČ JE PREDAO NARUČIOCU DOKAZ O OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA PRETRAG M. MITROVIĆA BR. LICENCE 470 5124 04.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГ.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ: БРЗА ПРУГА (9Ø+ØØ9)/BG-SU

МЕСТО: СТЕПАНОВИЋЕВО

ИНВЕСТИТОР: СС ЕСС

БАТАЊИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 10.10.2023. 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од / до / укупно / часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I					/	/
II						
III						

Температура / Време

У ____час____ С° (сунчано, облачно, киша)

У ____час____ С° (брзина ветра)

У ____час____ С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ ЈЕ РАДИО НАЗАД ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦА О КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНОЈ ВЕРТИКАЛНОЈ СТОБРАЋАЊСКОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ (ЗНАКОВИ, ТАБЛЕ, СТУБОВИ) И ТО ПОТКРЕПИО ФОТОГРАФИЈАМА. ИЗВОЂАЧ ЈЕ ЗАТРАЖИО ИНФОРМАЦИЈЕ О ДИНАМИЧКОМ ПЛАНУ ПО ЛОКАЦИЈАМА ОД НАРУЧИОЦА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Д.О.О. БАЛКАНИЈА НОВИ САД

Предраг М. Милошевић

Бранко Ј. Грбић

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ: БРЗА ПРУГА БГ–НС–ДИ

МЕСТО: СТЕПАНОВИЋЕВО 98+149

ИНВЕСТИТОР: ССЕСС

БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 13.10.2023. 3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од — до — укупно — часова

II смена од — до — укупно — часова

III смена од — до — укупно — часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	—	—	—	—	—	—
II						
III						

Температура: У — час — C°

У — час — C°

У — час — C°

Време: (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАРУЧЕНОС ЈЕ ИЗВОЂАЧУ ДОСТАВЉЕН ДИНАМИЧКИ ПЛАН РАДОВА СА СЛЕДЕЋИМ ПОДАЦИМА О РОКОВИМА ЗАВРШЕТКА: НА ЛОКАЦИЈИ 98+149 РОКОВНИК ЈЕ 24.10.2023. НА 89+315 И 102+309 РОКОВНИК ЈЕ 05.11.2023., А НА ЛОКАЦИЈИ 95+739 РОКОВНИК ЈЕ ПЛАНИРАН ЗА 09.11.2023.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	BALKANIJA DOO	ИНВЕСТИТОР	CCECC
ОБЈЕКАТ	BRZA PRUGA BG – NS – SM		BATAJNIČKI DRUM 3
МЕСТО	STEPANOVIĆEVO 98+149		11080 ZEMUN

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 13.11.2023. 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од — до — укупно — часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	—	—	—	—	—	—
II						
III						

Температура — Време

У ____ час ____ C° (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ C° (брзина ветра)

У ____ час ____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ZBOG IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SVIM UGOVORENIM LOKACIJAMA, IZVOĐAČ JE TRAŽIO OD NARUČIOCA INFORMACIJU O NOVOM DINAMIČKOM PLANU I DOBIO SLEDEĆI ODGOVOR: NA LOKACIJI 98+149 POČETAK JE 20.11.2023., NA 102+309 POČETAK JE 22.11.2023., NA 89+315 SE POČINJE 28.11.2023., A NA LOKACIJI 95+739 POČETAK JE PLANIRAN ZA 05.12.2023.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Пешић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ: БРЗА ПРУГА БГ – НС – ЂУ

МЕСТО: СТЕПАНОВИЋЕВО 98+149

ИНВЕСТИТОР: ЦЕЕЦЦ

АДРЕСА: ТАЈНИЧКИ ДРУМ 3, 11080 ЗЕМУН

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 16.08.2024. 5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6				6	ПИТАРАЦ и МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
II						
III						

Температура: У ____ час ____ C°

Време: (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ C° (брзина ветра)

У ____ час ____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПО УСМЕНОМ НАЛОГУ НАРУЧИОЦА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДАНА 16.08.2024. ИЗВРШИО РАДОВЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У СТЕПАНОВИЋЕВУ НА НАДВОЖЊАКУ, НА СТАЦИОНАЖИ 98+149 БРЗЕ ПРУГЕ. ИЗВРШЕНО ЈЕ НАНОШЕЊЕ, ТАЧКАСТО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, А ПОТОМ И ФАРБАЊЕ ПИТАРСКОМ БОЈОМ: НЕИСПРЕКИДНА БЕЛА ЛИНИЈА $d=12$ см ЦЕНТРАЛНА КОЛОВОЗНА, ИСПРЕКИДНА 1+1 $d=12$ см КОЛОВОЗНА, ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ (НА 3 МЕСТА), СТОП ЛИНИЈА, ПУНА ЛИНИЈА $d=10$ см НА БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ (ОКО 40% УКУПНЕ ДУЖИНЕ), ЈЕДНА ОЗНАКА BUS И ПРИПАДАЈУЋА ЖУТА ИСПРЕКИДНА ЛИНИЈА $d=30$ см. ПРЕОСТАЛА ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА БИЋЕ ИЗВРШЕНА НАКОН ДОВРШЕТКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Пешић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО д.о.о. НОВИ САД

ОБЈЕКАТ: БРЗА ПРУГА БГ – НС – СУ

МЕСТО: СТЕПАНОВИЋЕВО 98+1[illegible]

ИНВЕСТИТОР: ЈЖС

БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 21.08.2024. 6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07 до 15 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4				4	КОМБИВОЗИЛО
II						1 ШТАЊА
III						

Температура: У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време: _____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА ВЕРТИКАЛНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ – ИСКОП РУПА И УГРАДЊА СТОВРАЋАЈНИХ СТУБОВА У БЕТОНСКИ ТЕМЕЉ; УКУПНО 23 СТУБА. ОБЗИРОМ ТА ДЕО СТОВРАЋАЈНИЦА НИЈЕ ГОТОВ (УКЛАЊАЊА ИЛИЋЕ БИЋЕ РЕШЕЋА СА ПЛЕНА 113), ОСТАЛИ СТУБОВИ НИСУ МОГЛИ БИТИ УГРАЂЕНИ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ: ВЕЗА ПРУГА ВГ–NS–SK

МЕСТО: СТЕВАНОВИЧЕВО 98+449

ИНВЕСТИТОР: ССЕСС

БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 22.08.2024. 7

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07 до 15 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	–	–	–	4	КОМБИ ВОЗИЛО И СИТАН АЛАТ
II						
III						

Температура / Време

У ____ час ____ С° (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ С° (брзина ветра)

У ____ час ____ С° (ниво подземних вода)

МОНТАЖА ЗНАКОВА И ТАБЛИ НА СТУБОВЕ НОСАЧЕ. МОНТИРАНИ СУ СВИ ЗНАКОВИ И ТАБЛЕ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ ОСИМ ОНИХ ЗА КОЈЕ СУ, ЗБОГ НЕЗАВРШЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, НЕДОСТАЈАЛИ СТУБОВИ (ТО СУ ЗНАКОВИ: III–24.1, II–2, III–6 (2КОМ) И III–3). ЗБОГ НЕДОСТАТКА МЕСТА НА БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ, УЗ САГЛАСНОСТ НАДЗОРА, ЗНАКОВИ II–20 И IV–25 СУ ПОСТАВЉЕНИ СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ И III–19 СА ДРУГЕ СТРАНЕ, СТАВЉЕНИ СУ НА ИСТИ СТУБ, ЧЕМУ ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ЈЕДНИ ДРЖАЧИ И ТО НА ДВЕ ЛОКАЦИЈЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ: БРЗА ПРУГА БГ-NS-SKA

МЕСТО: СТЕПАНОВИЋЕВО

ИНВЕСТИТОР: ССЕСС

БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 08.10.2024. 8

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	—	—	—	6	ПУТАРАЦ И
II						МАШИНА ЗА
III						ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Температура / Време

У ____ час ____ C° (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ C° (брзина ветра)

У ____ час ____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАКОН ГРАЂЕВИНСКОГ УКЛАЊАЊА ЗАВРШЕТКА НАДВОЖЊАКА И УЛИЦЕ БИЋЕ КЕШИЋА, А ПО ХИТНОМ УСМЕНОМ НАЛОГУ НАРУЧИОЦА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ИЗВРШИО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРЕПРЕКА ДЕОНИЦА КОЛОВОЗА И БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ, КАО И НА ЗАВРШНОМ ДЕЛУ ЗА АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ. ОБЕЛЕЖЕНИ СУ ПУНА И ИСПРЕКИДАНА 1+1 ЛИНИЈА $d=10cm$ НА БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ, ПИКТОГРАМИ БИЦИКЛА, СТРЕЛИЦЕ, ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ, ИСПРЕКИДАНА ЛИНИЈА 1+1 И ПУНА ЛИНИЈА $d=12cm$, ЈЕДНО АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ, ОСТРВА И ПОЉА ЗА УСМЕРАВАЊЕ ВОЗИЛА/САОБРАЋАЈА. ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЈЕ ТИМЕ КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА. ИЗВОЂАЧ ЈЕ УОЧИО ПРОМЕНУ И ПРОБЛЕМ, ТРАЖИО И ДОБИО ОД НАРУЧИОЦА ИЗМЕНЕ, ТЕ СХОДНО ТОМЕ ПАО НА ИЗРАДИ ПОТРЕБНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ: БРЗА ПРУГА БГ – НС – СУ

МЕСТО: СТЕПАНОВИЋЕВО 98+149

ИНВЕСТИТОР: ССЕСС

БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 18.10.2024. 9

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	–	–	–	4	КОМБИ ВОЗИЛО И СИТАН АЛАТ
II						
III						

Температура / Време

У ____ час ____ C° (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ C° (брзина ветра)

У ____ час ____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВЕРТИКАЛНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ – УРАЂЕНО ЈЕ ЈОШ 6 СТУБОВА И МОНТИРАНИ СУ ПРОСИЈЕЦИ ЗНАКОВА И7 ДОДАТАК ЗНАКОВА II–45 (2 КОМ) И III–8 ½ (2 КОМ), СХОДНО ПРОМЕНИ ПРОЈЕКТА ОД 08.10.2024. ТИМ СУ КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНИ СВИ РАДОВИ НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ И ВЕРТИКАЛНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ НА СТАЦИОНАЖИ 98+149 СТЕПАНОВИЋЕВО – НАДВОЖЊАК.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: